

Friche Belle de mai

13 – Marseille



SOCIÉTÉ ALPINE DE
PRÉFABRICATION BÉTON



Coupoles et Arches préfa - © SAPB

Maître d'ouvrage
SCIC SA Friche Belle de mai

Maître d'œuvre
Matthieu Poitevin
Architecture

Entreprise
CARI MED

Date des travaux
Mai à août 2016

Montant des travaux
178 000 € HT

PRODUITS

Poteaux

- Longueur unitaire : 12,77 m
- Sections : 60x60 cm et 60x70 cm
- 240 ml
- Ratio : 188 kg/m³
- Fabrication de mai 2016 à juin 2016

Arches

- 2 rayons de courbure différents
- Sections : 47x60 cm et 60x70 cm
- 123 ml
- Ratio : 113 kg/m³
- Fabrication juillet 2016

Coupoles

- 3 coupoles différentes
- Epaisseur 18 cm – Largeur : 3,45 m
- 125 ml
- Ratio : 160 kg/m³
- Fabrication août 2016

