

# Parking aérien Leclerc

## 450 places sur 4 niveaux

### 05 – Gap



Poteaux – Poutres - ©SAPB

Maître d'ouvrage  
**SCI Sudalp**

Maître d'œuvre  
**Atelier Patrice Martin**

Entreprise  
**SGF**

Date des travaux  
**Août à Novembre 2015**

Montant des travaux  
**750 000,00 € HT**

## PRODUITS

### Poteaux

- 25 ml Poteaux 45 x 45 ; Longueur moyenne 4,00 m ; Aciers : 170 kg/m<sup>3</sup> ;
- 450 ml Poteaux 55 x 55 ; Longueur moyenne 9,50 m ; Aciers : 200 kg/m<sup>3</sup> ;
- 55 ml Poteaux 60 x 60 ; Longueur moyenne 9,00 m ; Aciers : 140 kg/m<sup>3</sup> ;
- 660 ml Poteaux 65 x 50 ; Longueur moyenne 9,70 m ; Aciers : 220 kg/m<sup>3</sup> ;
- 346 corbeaux 1<sup>ère</sup> phase ; 174 corbeaux 2<sup>ème</sup> phase ;
- 200 barettes ;

### Poutres avec garde-corps béton intégré

- 300 ml Poutres avec garde-corps hauteur 1,00 m ; Longueur moyenne 6 m ; Aciers : 180 kg/m<sup>3</sup> ;
- 40 ml Poutres avec garde-corps hauteur 1,12 m ; Longueur moyenne 6 m ; Aciers : 170 kg/m<sup>3</sup> ;
- 600 ml Poutres avec garde-corps hauteur 1,40 m ; Longueur moyenne 6,50 m ; Aciers : 160 kg/m<sup>3</sup> ;

### Armacoffrés

- 1300 m<sup>2</sup> Armacoffrés épaisseur 20 cm ;
- Cages d'escaliers et cages d'ascenseurs

